

Drávasztára Község Önkormányzata
7960 Drávasztára, Kossuth u. 106.
Ügyfél-azonosító: 1003276464

Műszaki-Szakmai beszámoló ***Záró beszámolóhoz***

A VP6-19.2.1.-19.-2.-21 kódszámú, 3339212171 projektazonosító számú, „Drávasztára Község Önkormányzat kötelező feladatellátásainak fejlesztése eszközbeszerzéssel” című pályázat keretében Drávasztára Község Önkormányzata a záró beszámolóhoz kapcsolódó műszaki-szakmai tartalmat megvalósította pályázatban foglaltaknak megfelelően. A projekt előrehaladásáról, eredményességéről, hatékonyságáról a 272/2014. Kormányrendelet 120. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a záró beszámolóhoz kötődően ezúton beszámolunk:

A projekt azonosítója: 3339212171

Projekt címe: Drávasztára Község Önkormányzat kötelező feladatellátásainak fejlesztése eszközbeszerzéssel

A projekt támogatási kérelem benyújtása 2022. január 6. napján történt. A Támogatói Okirat kiállítása 2023. május 25.-én történt meg, amely szerint a kedvezményezett 14 000 082,- Ft támogatásra volt jogosult. A projekt összköltsége 95 %-os intenzitás és 5 %-os önerővállalás mellett került jóváhagyásra. A projekt mérföldkő ütemezéseinek módosítását végre kellett hajtania kedvezményezettnek, ugyanis az ütemezések a támogatói okirat kiállításakor már nem voltak aktuálisak benne. Ehhez kapcsolódó változás bejelentést a projektmenedzsment benyújtotta, és elfogadásra került. Ezt követően még az 1. számú mérföldkő végén szükségessé vált újabb változás bejelentés benyújtása, ugyanis az eszközbeszerzések lebonyolítása nagyobb időintervallumot vett igénybe, mint ahogy a mérföldkő aktualizálása során az 1. számú módosításban elfogadásra került.

Így benyújtásra került a 2. számú változás bejelentés is, amelyben újra mérföldkö ütemezés módosítását hajtottuk végre, továbbá költségvetés módosítást is jeleztünk, ugyanis a projektmenedzsment tevékenység, illetve a nyilvánosság és tájékoztatás tevékenysége tekintetében költség soron belüli átcsoportosítást jeleztünk, nevezetesen a két tétel esetében (fűnyíró traktor és 18 kW lóerős kistraktor) nettó elszámolható költségről áfa költségre kezdeményeztünk átcsoportosítást. Erre azért volt szükség, mert a projekt megvalósítása során a kedvezményezett a projektmenedzsment feladatok, illetve a nyilvánosság és tájékoztatás tevékenységeinek elvégzésére kisserződött szervezet révén áfa köteles tevékenységként végzi el a nevezett projekttevékenységeket, az eredetileg tervezett áfa mentes tevékenységgel ellentétben. Ezekre a változásokra vonatkozó 2. számú változás bejelentést a projektmenedzsment benyújtotta, és elfogadásra került. Az eszközbeszerzés időigénye miatt aztán, módosításra szorult a 2. számú mérföldkö teljesítési ideje, és egyben a projekt fizikai befejezésének időpontja is, így benyújtásra került a 3. számú változás bejelentés, amelyben a záró határidőt két héttel meghosszabbítottuk. Ez is elfogadásra került a közreműködő szervezet részéről. Összességében a kedvezményezett a projekt megvalósítása során 3 db változás bejelentést nyújtott be, amelyek elfogadásra kerültek.

A változások lekövetése végén kialakult a jelenleg hatályos mérföldkö ütemezés az alábbiak szerint:

1. sz. mérföldkö

Elérésének dátuma: 2023.10.31.

Eredmény leírása:

Az 1. számú mérföldkö időszakában kerül megvalósításra a polgármesteri hivatal érintő eszköz-berendezés beszerzése, amely során a teljes körű berendezés lista beszerzésre kerül, és a felmerülő bruttó elszámolható költség ehhez kapcsolódóan 6.286.538,- Ft. Ebben a mérföldkö időszakban elvégzésre kerül folyamatosan a projektmenedzsment tevékenység is, amelynek 1. számú részteljesítése keletkezik a tevékenységhez bruttó elszámolható költsége 186.000,- Ft. Így keletkezik összesen bruttó elszámolható költség 6.472.538,- Ft.

Felhasználni tervezett támogatás összege: 6.148.911,- Ft

2. sz. mérőföldkö

Elérésének dátuma: 2024.01.15.

Eredmény leírása:

A 2. számú mérőföldkö időszakában kerül megvalósításra a település karbantartási eszközök beszerzése (kistraktor, a fűnyíró kistraktor és az akkumulátoros fűkasza), amely során a vonatkozó gépbeszerzés tekintetében keletkezik összesen bruttó elszámolható költség 8.100.060,- Ft. Ebben a mérőföldkö időszakban is folyamatosan elvégzésre kerül a projektmenedzsment tevékenység, amelyhez kapcsolódóan teljes körű teljesítésre is sor kerül, így a végteljesítés tekintetében bruttó elszámolható költség 105.959,- Ft összegben. További elvégzésre és elszámolásra kerülő költség a nyilvánosság biztosítása ebben a mérőföldkö időszakban bruttó elszámolható költség 58.391,- Ft összegben. Így keletkezik összesen bruttó elszámolható költség 8.264.410,- Ft.

Felhasználni tervezett támogatás összege: 7.851.171,- Ft

Tevékenységek előrehaladása:

Projektmenedzsment tevékenységet Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. végzi vállalkozási szerződés alapján, aki komoly projektmenedzsmeri tapasztalattal rendelkezik, így a projekt előrehaladását szakmailag hatékonyan tudja menedzslni. A vállalkozási szerződés 2023. július 1.-jén került megkötésre. 2023. július 7.-én benyújtásra került az 1. számú változás bejelentés, amelyben aktualizálva lett a projekt ütemezése, mérőföldkö időpontjai, továbbá 2023. november 8.-án benyújtásra került a 2. számú változás bejelentés a projekt ütemezése és a költségvetésének módosítására vonatkozóan. Továbbá benyújtásra került a 3. számú változás bejelentés a projekt befejezési határidejére vonatkozóan 2024.01.10.-én. A projektmenedzsment folyamatosan figyelemmel kísérte az eltelt időszakban a projekt előrehaladását, rendszeres kapcsolattartást folytatott a közreműködő szervezettel. A projekt teljes időszaka alatt a projektmenedzsment hatékonyan, sikeresen segítette tevékenységével a

pályázót, hogy a vállalt tevékenységeket a kedvezményezett megvalósítsa, szabályszerűen és költséghatékonyan.

Az aktuális mérőföldköhöz kapcsolódó elszámolási és beszámolási kötelezettséget teljesítette, illetve azok teljesítése a projekt zavartalanságát biztosította.

Nyilvánosság és tájékoztatás biztosításának feladatait Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. végzi vállalkozási szerződés alapján, aki számos tapasztalattal rendelkezik jelen feladat tekintetében. Feladatait folyamatosan ellátta e tekintetben a vállalkozó. Projekttábla beszerzésre került, továbbá a fotódokumentáció készítés igény szerint folyamatos feladatként elvégzésre került. A vonatkozó tevékenységgel a záró beszámoló keretében számolt el a kedvezményezett, mivel a vállalkozó egy alkalommal a projekt végén a feladatai teljes körű befejezését követően teljesített.

Eszközbeszerzés tekintetében a pályázónak 2 db beszerzést kell megvalósítania: egyik a parkkarbantartási eszközök beszerzése, és a másik a polgármesteri hivatal érintő eszközök-berendezések beszerzése. Ezeket a beszerzési eljárásokat az 1. számú mérőföldkö időszakában a kedvezményezett lebonyolította. Mindkét beszerzésre szállítási szerződéssel rendelkezett már az 1. számú mérőföldkö elérésekor.

A polgármesteri hivatal érintő eszközök-berendezések beszerzését teljes mértékben lebonyolította és megvalósította az 1. számú mérőföldkö időszakában, amely elszámolásra benyújtásra került. A parkkarbantartási eszközök beszerzését a 2. számú mérőföldkö időszakában bonyolította le teljes körűen, és elszámolásra benyújtásra került.

A polgármesteri hivatal érintő eszközök-berendezések beszerzése keretében sikerült beszerezni a polgármesteri hivatal épületének ügyfélvárójába, teakonyhájába, irodájába, polgármesteri irodájába, és tárgyaló/könyvtár helyiségeibe tervezett berendezéseket, eszközöket. Ezen eszközök átadás-átvétele szabályszerűen megtörtént. A helyiségek berendezésre kerültek a beszerzésre került eszközökkel.

A parkkarbantartási eszközök beszerzéses során sikeresen átvette a kedvezményezett a kistraktort, a fűnyíró traktort és az akkumulátoros fűkaszt.


Minden eszközt elkülönítetten nyilvántartásba vett, és egyedi nyilvántartással rendelkezik, a leltári számmal történő ellátása minden eszköznek megtörtént.

A pályázatban megfogalmazott célokat maradéktalanul elérte a kedvezményezett, ugyanis a tervezett eszközök beszerzésre kerültek, azok üzembe helyezése megtörtént, és használatban vannak. Ennek révén a kötelező önkormányzati feladatainak ellátása javult, annak minőségileg magasabb szintű körülményeit létrehozva, és biztosítva a település lakosságának minőségileg jobb hozzáférését az önkormányzati szolgáltatásokhoz. A polgármesteri hivatal épületének helyiségeibe beszerzett eszközökkel megvalósult egy komplex eszköz-berendezés beszerzés, amely modern körülményeket teremtett a polgármesteri hivatal épületében lévők számára, és az önkormányzati szolgáltatásokat igénybe vevő lakosok számára. A település karbantartási gépek beszerzésének fontos szerepe van a település karbantartási eszközállomány felfrissítésében, ugyanis a település ápolt, gondozott, élhető környezeti állapota nagyon fontos a település lakosainak életére, ezzel a beszerzéssel hatékonyabban érhető el a település ápolt, vonzó, élhetőbb környezete.

A projekt előrehaladása, eredményessége, hatékonysága a tervezetteknek megfelelően zajlott, így a pályázat tervezett tevékenységei sikeresen megvalósultak.

Kelt.: Sellye, 2024.03.04.




Matoricz Balázs
polgármester
kedvezményezett

